

«СОГЛАСОВАНО»

И.О. Главы администрации

МО Сосновское сельское поселение

М.С. Ролдуга



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Экотехнология»

А.В. Митрофанов



План


Подготовки котельных и тепловых сетей к отопительному периоду 2026-2027 гг

по МО Сосновское сельское поселение

№ пп	Перечень работ и мероприятий по реконструкции	Сроки исполнения	Источник финансирования		Отметка о выполнении
			Средства предприятия	Бюджет поселения	
1	Гидравлические испытания теплосети на прочность и плотность	В течении 2-х недель по окончании отопительного сезона и после завершения ремонтных работ	+		
2	Чистка смотровых колодцев на теплотрассах	31.05. 2026 г.	+		
3	Чистка котлов и дымоходов	До 15.06. 2026 г.	+		
4	Ревизия, чистка и ремонт дымоходов и газоходов (все котельные на т.т.)	До 30.07.2026 г.	+		
5	Ремонт колосниковой решетки с частичной заменой колосников (все котельные на т.т.)	До 30.07.2026 г.			
6	Ремонт кровли и кирпичной кладки наружных стен пристройки и здания котельной д. Кривко	До 01.09. 2026 г.		+	
7	Утепление накопительной емкости горячей воды в котельной д. Кривко.	До 01.09.2026 г.			
8	Ремонт окон котельной д. Кривко.	01.07.2026. г.	+		
9	Утепление ворот котельной д. Кривко.	01.07.2026. г.	+		

10	Замена электрических кабелей и электрооборудования приточно-вытяжной вентиляции котельная Д. Кривко	15.06.2026. г.	+		
11	Ремонт душевой, туалета и косметический ремонт помещения котельной Д. Кривко	30.08.2026. г.	+		
12	Замена насоса ГВС котельная Д. Кривко	01.09.2026. г.		+	
13	Замена сетевого насоса	30.09.2026. г.		+	
14	Замена дымохода котельной Д. Кривко	31.08.2026. г.		+	
14	Замена участка тепловой сети Д. Кривко по ул. Урожайная	01.09.2026. г.			
15	Промывка теплообменного оборудования котельная ДООЗ, котельная Д. Снегиревка	01.06.2026. г.	+		
16	Замена насоса ГВС	30.06.2026. г.		+	
17	Замена окна в насосном помещении	10.07.2026. г.	+		
18	Замена входной двери котельная Агрохим	20.06.2026. г.	+		
19	Ревизия. Ремонт насосной группы и запорной арматуры (все котельные)	01.06.2026. г.	+		
20	Ремонт заезда в котельную ДООЗ	10.07.2026. г.	+		
21	Проверка и замена манометров. Термометров (все котельные)	01.06.2026. г.	+		
22	Установка теплообменник котельная ул. Береговая, установка дополнительного мембранного бака	15.09.2026		+	
23	Бурение скважины котельная Д. Снегиревка	30.09.2026. г.	+		
24	Приобретение резервного источника питания котельная Д. Снегиревка	30.09.2026. г.	+		
25	Установка аккумуляторного бака	30.09.2026. г.	+		
26	Ревизия электропроводки оборудования (все котельные)	01.08.2026. г.	+		

Главный инженер



Н.А. Зеленков